

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر القيام بمهام رئيس مجلس إدارة مجلس الجنوب لحين تعيين رئيس مجلس إدارة اصيل).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد)
بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانِب عضو مجلس الادارة الدكتور يوسف دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين مراقب مالي عام لدى مجلس الجنوب).
بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).
بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).
بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ (قانون الشراء العام).
بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٦٥٨ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٧ (توزيع أشغال ترميم مبنى بلدية الناقورة قضاء صور) تعهد مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة.

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٤٠١ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٤ (جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مبنى بلدية الناقورة قضاء صور).

بناء على الكتاب الصادر عن مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة المسجل لدى قلم المصلحة الفنية ٢٠٢٦/١٨٦ ولدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٦/٦٥٤ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/١١٦ المتضمن أن مهلة تنفيذ الأشغال هي ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٧ وبما أن المشروع يقع في منطقة حدودية يشوبها توتر أمني دائم ما يتسبب بتعطيل العمل لعدة أيام بالإضافة إلى وجود بند ترفيت في المشروع والطقس لا يسمح بتنفيذ البند طالبا الموافقة على تمديد مهلة التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧.
بناء على احوالة المصلحة الفنية تاريخ ٢٠٢٦/٢/٢ المتضمنة أنه وبحسب دائرة التنفيذ بأنه وبسبب وجود بند ترفيت لا يمكن تنفيذه في الوقت الحالي بسبب الطقس لا مانع من إعطاء المتعهد مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة مهلة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧.

بناء على احوالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الادارة باتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ أشغال ترميم مبنى بلدية الناقورة قضاء صور تعهد مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة

لمدة ثلاثة أشهر اضافية تنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧.

بيروت في ٢٠٢٦/٢/٣

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

المادة الثانية :

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

نائب رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

يبلغ الى :

هاشم حيدر

جان مخايل

يوسف دوغان

- المراقب المالي العام

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

عزات الغول

- المصلحة الفنية