

قرار فوري رقم ١٠٨٨

تقديم مهلة لانجاز تنفيذ أشغال الهدم والإزالة للمباني المهتمة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي

بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في مدن وقرى أقضية جزين وصيدا والنبطية وصور ومرجعيون وبننت جبيل والبقاع الغربي وحاصبيا .

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر القيام بمهام رئيس مجلس إدارة مجلس الجنوب لحين تعيين رئيس مجلس إدارة اصيل).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الادارة الدكتور يوسف دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين مراقب مالي عام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ (قانون الشراء العام).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٢٨ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهتمة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في قضاء مرجعيون) تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات BETA.

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٢٩ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهتمة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في قضاء بنت جبيل) تعهد شركة إيلي نعيم معلوف .

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهتمة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في مدينتي النبطية وصور) تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات BETA .

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٣١ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهتمة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في قرى قضاء صور ما عدا مدينة صور) تعهد شركة بيتا للهندسة والمقاولات BETA .

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهتمة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في أقضية صيدا - جزين - النبطية (ما عدا مدينة النبطية) - البقاع الغربي وحاصبيا تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات BETA .

بناء على احوالة دائرة التنفيذ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/٧٤٠٧ المتضمنة أن المهلة المعطاة للملف

أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهتمة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ الملزم بقرار مجلس الإدارة

الفوري رقم ٤٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات BETA هي شهران وقد أعطي أمر المباشرة ب

٢٠٢٥/٤/٢٨ وهذه المهلة غير كافية لإنجاز الأشغال نظراً لحجمها ووسع المساحة التي تجري عليها الأشغال عدا عن بعض العقبات

والإجراءات التي يتطلبها انجاز الأشغال بالشكل المطلوب مقترحاً تمديد مهلة الأشغال لمدة شهرين على الأقل وكذلك هذا التمديد

مقترح لباقى ملفات أعمال الهدم والإزالة للمباني المهتمة كلياً وجزئياً المشابهة.

بناء على احوالة المصلحة الفنية تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ المتضمنة اقتراحها الموافقة .

تمديد مهلة لانجاز تنفيذ أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بند تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في مدن وقرى أفضية جزين وصيدا والنبطية وصور ومرجعيون وبت جبيل والبقاع الغربي وحاصبيا

بناء على الكتاب الموجه من "الرئيس" إلى مجلس إدارة مجلس الجنوب المسجل لدى قلم امانة السر بتاريخ ٢٠٢٥/٧٨٥ متضمناً تمديد مهلة تنفيذ أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً من جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨. بسبب انه عند الشروع بأعمال إزالة الردم واجهتنا عقبات عديدة أدت إلى تأخير تنفيذ الأشغال وأهمها:

- العامل الأمني : يقوم العدو الإسرائيلي بإجراءات تمنع إزالة الردم في قرى الحافة الأمامية.
- تأخر عدد من المواطنين بالتوقيع على السماح للمجلس بإزالة الردم بسبب سفرهم أو وجود عدة مالكين أو لأسباب أخرى.

مقترحاً تمديد مهلة الأشغال إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ إنجاز أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً (جاء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨) إلى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ في مدن وقرى أفضية جزين وصيدا والنبطية وصور ومرجعيون وبت جبيل والبقاع الغربي وحاصبيا تعهد مؤسسة BETA وشركة المهندسين إيلي نعيم معلوف الملزمة بموجب قرارات مجلس الإدارة الفورية بالأرقام ٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

٢٠٢٥/٨/٢٢

رئيس مجلس الإدارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان محتايل

امين سر مجلس الإدارة بالتكليف

عزات الغول

عضو مجلس الإدارة

يوسف دوغان

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام
- مصلحة الديوان
- مصلحة المحاسبة
- المصلحة الفنية