

قرار فوري رقم ١٠٨٨

تمديد مهلة لانجاز تنفيذ أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي

بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في مدن **وقرى أفضية جزين وصيدا والنبطية** وصور ومرجعون وبننت جبيل والبقاع الغربي و**حاصبيا**.

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر القيام بمهام رئيس مجلس إدارة مجلس الجنوب لحين تعيين رئيس مجلس إدارة اصيل).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الادارة الدكتور يوسف دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين مراقب مالي عام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ (قانون الشراء العام).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٢٨ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء

العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في قضاء مرجعون) تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات BETA.

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٢٩ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء

العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في قضاء بنت جبيل) تعهد شركة إيلي نعيم معلوف.

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء

العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في مدينتي النبطية وصور) تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات BETA.

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٣١ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء

العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في قرى قضاء صور ما عدا مدينة صور) تعهد شركة بيتا للهندسة والمقاولات BETA.

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء

العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في أفضية صيدا - جزين - النبطية (ما عدا مدينة النبطية) - البقاع الغربي و**حاصبيا** تعهد

**مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات BETA.**

بناء على احالة دائرة التنفيذ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/٧٤٠٧ المتضمنة أن المهلة المعطاة للملف

أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ الملزم بقرار مجلس الإدارة

الفوري رقم ٤٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات BETA هي شهران وقد أعطي أمر المباشرة ب

٢٠٢٥/٤/٢٨ وهذه المهلة غير كافية لإنجاز الأشغال نظراً لحجمها ووسع المساحة التي تجري عليها الأشغال عدا عن بعض العقبات

والإجراءات التي يتطلبها إنجاز الأشغال بالشكل المطلوب مقترحاً تمديد مهلة الأشغال لمدة شهرين على الأقل وكذلك هذا التمديد

مقترح لباني ملفات أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً المشاهدة.

بناء على احالة المصلحة الفنية تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ المتضمنة اقتراحها الموافقة.

- بناء على الكتاب الموجه من "الرئيس" إلى مجلس إدارة مجلس الجنوب المسجل لدى قلم امانة السر بتاريخ ٢٠٢٥/٧٨٥ متضمناً تمديد مهلة تنفيذ أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهتمة كلياً وجزئياً من جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨. بسبب انه عند الشروع بأعمال إزالة الردم واجهتنا عقبات عديدة أدت إلى تأخير تنفيذ الأشغال وأهمها:
- العامل الأمني : يقوم العدو الإسرائيلي بإجراءات تمنع إزالة الردم في قرى الحافة الأمامية.
  - تأخر عدد من المواطنين بالتوقيع على السماح للمجلس بإزالة الردم بسبب سفرهم أو وجود عدة مالكين أو لأسباب أخرى.
- مقترحاً تمديد مهلة الأشغال إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى :

الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ إنجاز أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهتمة كلياً وجزئياً (جاء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨) إلى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ في مدن وقرى أفضية جزين وصيدا والنبطية وصور ومرجعيون وبننت جبيل والبقاع الغربي وحصبيا تعهد مؤسسة BETA وشركة المهندس إيلي نعيم معلوف الملزمة بموجب قرارات مجلس الإدارة الفورية بالأرقام ٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

٢٠٢٥/٨/٢٢

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الادارة

جان مخايل

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام
- مصلحة الديوان
- مصلحة المحاسبة
- المصلحة الفنية