

**مناقصة عمومية لتلزم تقديم وتركيب منشآت مسبقة الصنع والتجهيز (Prefabricated Structures)
لصالح المديرية العامة للدفاع المدني**

ملخص عن الصفقة

إسم الإدارة	المديرية العامة للدفاع المدني
عنوان الإدارة	عين الرمانة - شارع غندور وسمعان- بناية بيضا
رقم التسجيل	2331/د.م
تاريخ التسجيل	١١/١١/٢٠٢٢
عنوان الصفقة	تعديل دفتر الشروط الخاص رقم 1984/د.م تاريخ 2026/9/11 المعدل بالقرار رقم 2235/د.م تاريخ 2026/10/12 المتعلق بإجراء مناقصة عمومية لتلزم تقديم وتركيب منشآت مسبقة الصنع والتجهيز (Prefabricated Structures) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني
موضوع الصفقة	تعديل دفتر الشروط الخاص رقم 1984/د.م تاريخ 2026/9/11 المعدل بالقرار رقم 2235/د.م تاريخ 2026/10/12 المتعلق بإجراء مناقصة عمومية لتلزم تقديم وتركيب منشآت مسبقة الصنع والتجهيز (Prefabricated Structures) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني
طريقة التلزم	مناقصة عمومية
نوع التلزم	لوازم
مدة صلاحية العرض	30/ يوما" من التاريخ النهائي لتقديم العروض
ضمان العرض	1,200,000,000// ل.ل. مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية
مدة صلاحية ضمان العرض	58/ يوما" من التاريخ النهائي لتقديم العروض
ضمان حسن التنفيذ	تحدد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة 4 % من قيمة العقد
الإرساء	السعر الأدنى الإجمالي لكامل الصفقة
مكان استلام دفتر الشروط	عين الرمانة- شارع غندور وسمعان- بناية بيضا- الطابق الثامن بعد توقيع إيصال بالتسلم والتسليم
مكان تقديم العروض	عين الرمانة- شارع غندور وسمعان- بناية بيضا- الطابق الثامن
مكان تقييم العروض	عين الرمانة- شارع غندور وسمعان- بناية بيضا- الطابق العاشر
مدة التنفيذ	إن الإلتزام هو لمدة ستة أشهر ، تبدأ إعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الملتزم رسو الإلتزام نهائياً" عليه
عملة العقد	الدولار الأميركي
دفع قيمة العقد	بموجب حوالة دفع بالليرة اللبنانية ، بعد تصديق محضر الإلتزام وفقاً" للأصول

ع



قرار رقم 2331/2026

يتعلق بتعديل دفتر الشروط الخاص رقم 1984/د.م تاريخ 2026/9/11 المعدل بالقرار رقم 2235/د.م تاريخ 2026/10/12 المتعلق بإجراء مناقصة عمومية لتلزييم تقديم وتركيب منشآت مسبقة الصنع والتجهيز (Prefabricated Structures)
لصالح المديرية العامة للدفاع المدني

بناءً على أحكام المادة 21 من قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 2021/7/19، التي تجيز للإدارة إجراء تعديلات على دفتر الشروط سواء بمبادرة منها أو نتيجة لطلب استيضاح .

المادة الأولى: تعدل الصفحة الأولى من الملحق رقم (6) المرفق بدفتر الشروط الخاص رقم 1984/د.م تاريخ 2026/9/11 المعدل بالقرار رقم 2235/د.م تاريخ 2026/10/12 المتعلق بالموصفات الفنية الخاصة بالمناقصة العمومية لتلزييم تقديم وتركيب منشآت مسبقة الصنع والتجهيز لصالح المديرية العامة للدفاع المدني ، وفقاً "للمستند المرفق ربطاً" .

المادة الثانية: يستمر العمل بسائر المواصفات الفنية الأخرى دون أي تعديل ، كما هي محددة بموجب القرار رقم 2235/د.م تاريخ 2026/10/12 .

المادة الثالثة: يُنشر هذا التعديل على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للدفاع المدني www.civildefense.gov.lb

بيروت، في ١٦ تموز ٢٠٢٦

المدير العام للدفاع المدني

العميد الركن عماد خريش



مرفق ربطاً:

الصفحة الأولى من الملحق رقم (6) المشمولة بالتعديل الأخير

ANNEX 6

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR PREFABRICATED STRUCTURE

LOAD	Floor load	2.5 KN/m ² (250 kg/m ²)
	Snow load	2.5 KN/m ² (250 kg/m ²)
	Wind load	2.5 KN/m ² (250 kg/m ²)
CHASSIS	<ul style="list-style-type: none"> * Frames to be one piece not welded * Main frame: Composed of cold roll formed galvanized steel profile (Galvanization 275g/m²) of a minimum thickness 2.5mm and minimum height of 15cm, welded to the main supporting system. * Secondary frame: Composed of cold roll formed galvanized steel profile (Galvanization 275g/m²) of 2mm thickness Omega section of depth 10 cm running every 40cm from center to center or C-channel of depth 15cm and 2.5 mm thickness running every 40cm from center to center. * Note: Make sure that the Omega section or C-channel in the middle to be directly installed under the mid columns. * Addition of 2 longitudinal Galvanized hollow sections size: 4x8cm (or equal) in the middle welded to the 2 main transversal frames for units' type A, B, C and D to be supported by the middle steel legs. * Supporting steel legs quantity of 9 to be distributed as follows: legs around the sides and one leg in the center (the mid 3longitudinal legs are removable) 	
FLOOR	<ul style="list-style-type: none"> * Cement board 16mm thick. (Asbestos free) mounted with self-threading screws to the secondary beams covered with: - FULL P.V.0 roll (P.V.0 must be European 2 mm thick) for dry areas (F01). - Ceramic tiles impact resistant (Local approved tiles-color dark grey) for wet areas (F02). * - A cushioning material underneath cement board where in contact with the frame 	
COLUMNS&WALLS	<ul style="list-style-type: none"> * Columns: A minimum of 6 columns (4@ corners ,2@ middle) composed of cold roll formed galvanized steel profile (Galvanization 275g/m²) of a minimum thickness 2.5mm, welded to the main supporting system to allow the hole unit to be lifted by crane from it's top. * Walls: Composed of insulated high ribbed sandwich panels as follows: 1- Thickness 50mm. 2-Outer & Inner skins 0.5mm thickness (Galvanization 220g/m²) pre-painted steel sheets (color: off-white). * 3-Injected PIR foam (fire resistance) of a minimum density 42kg/m³ 	
ROOF	<ul style="list-style-type: none"> * Frames to be one piece not welded * Frame construction: - Main frame: Composed of cold roll formed galvanized steel profile (Galvanization 275g/m²) of 2.5mm thickness (min) and a minimum height of 25 cm. - An addition of 2 longitudinal secondary steel framing made of cold roll hollow section profile Size: 4x8cm (or equal) in the middle. * Roof cover: Composed of pre-painted high ribbed sandwich panels as per follows: 1-Thickness 50-90mm. * 2-Outer & Inner Skins 0.5mm thickness (Galvanization220g/m²) * re-painted steel sheets (color: off-white). 	

